



Compte-rendu du quatrième comité de pilotage		Opération Interreg Protection et Valorisation des écosystèmes humides littoraux de l'espace Caraïbes
Date	10/05/2012	
Lieu	Gourbeyre – Sylvathèque ONF	
Présents	<p><u>Membres du copil</u> :</p> MUSQUET-VALENTIN Mylène, ONF Guadeloupe DUMONT René, ONF Guadeloupe PEDURTHE Sandra, ONF Guadeloupe SCHNEIDER Jean-Baptiste, ONF Martinique TYRODE SAINT LOUIS Frédérique, BCA BOESCH Pierre, DEAL Guadeloupe VIAL CABRERA Nady, DEAL Guadeloupe MAGNIN Hervé, Parc national de la Guadeloupe (matin) VAN LAERE Guy, Parc national de la Guadeloupe (après midi) GUYOT Stéphane, Conservatoire du Littoral FICHANT Charles, Conservatoire du Littoral DANDO Hélène, Ville de Baie Mahault TAILLEFER Donat, Ville de Baie Mahault LOIAL Carole, Ville de Baie Mahault BARNERIAS Cyrille, DEAL Martinique LAFFITTE David, ONCFS Martinique IMBERT Daniel, UAG Guadeloupe DULORMNE Maguy, UAG Guadeloupe HERNANDEZ Juan Antonio, CNAP - Cuba <p><u>Partenaires extérieurs et prestataires</u> :</p> LEBLOND Gilles, BIOS Environnement SOUAN Hélène, CAR-SPAW LAUNE Patrice, PNRM DE LAVIGNE Samantha, ACSES <p><u>STC</u> LAFLEUR Marie-Rose</p>	
Excusés	NICOLETIS Evariste, ONF Guadeloupe YVON Christophe, Impact Mer LEVESQUE Anthony, Levesque Birding Entreprise	
Absents	JOSEPH Philippe, UAG DE PRACONTAL Nyls, GEPOG	
Diffusion du CR	présents + excusés + absents	
Rapporteur	PEDURTHE Sandra	

Ordre du jour

Le quatrième et dernier comité de pilotage s'est déroulé le 10 mai 2012 à la Sylvathèque de Gourbeyre. L'ordre du jour était le suivant :

- quelques rappels sur l'opération
- présentation du suivi général
- présentation des résultats et perspectives des actions
- synthèse de l'opération
- perspectives

Suivi général de l'opération

Pour rappel, ce présent compte rendu n'a pas pour vocation de retracer tous les échanges, mais relate les éléments clés, les décisions, les éléments nouveaux, les éventuels désaccords...

La séance plénière s'ouvre par une introduction de Mylène Musquet-Valentin suivi par un tour de table.

S. Pédurthe rappelle quelques données sur l'opération : dates importantes, données chiffrées, puis aborde le suivi de l'opération de manière générale, en précisant les points financiers importants (cf. diaporama).

A1v1 : « élaboration des orientations de gestion des zones humides littorales de Guadeloupe » (pilote : ONF - René Dumont)

Un rappel a été fait rapidement sur les objectifs et le déroulement de l'action. Le travail de rédaction des orientations de gestion des ZHL a été effectué fin 2011, et le travail de cartographie en 2012, pour arriver à un rapport finalisé délivré le jour du comité à l'ensemble des participants. Ce rapport a été édité en 60 exemplaires et doit être distribué aux communes et autres structures de gestion et d'études des ZHL. Des versions numériques sur CD seront également disponibles à hauteur de 30 exemplaires.

Un regroupement cartographique par intercommunalité serait intéressant à avoir, de même que la version informatique de chaque carte par commune. Ce travail cartographique qui regroupe à la fois les ZHL en DPML et hors DPML annonce une superficie de ZHL supérieure (environ 9 000 ha) au chiffre le plus souvent annoncé (7 000 ha). Vis à vis du grand public auquel il est indiqué que les ZHL sont menacées et régressent, une communication ciblée et précise devra être réalisée afin de ne pas porter confusion.

Par ailleurs, une perspective d'étude est celle de l'impact de l'élévation du niveau de la mer. Il est rappelé qu'il existe une étude de ce type sur les Petite Antilles (*se rapprocher du CAR-SPAW*)

En ce qui concerne les dépenses : au 30 mars 2012, il a été dépensé 10 600€ sur près de 20 000 € prévus. En ajoutant les dépenses en ressources humaines, on se rapproche du budget prévu mais ne sera pas atteint.

A1v2 : « élaboration des orientations de gestion des zones humides littorales de Martinique » (ONF et UAG Martinique - JB. Schneider)

L'UAG a réalisé la synthèse bibliographique dédiée (Bénédicte Chanteur) mais le document n'a pas encore été récupéré. La pré-cartographie a été faite (20% du travail cartographique total) et les inventaires de terrain sont quasiment terminés (90 %). Il ne manque que quelques sorties sur les mangroves atlantiques, et l'analyse des données des inventaires pour terminer la cartographie. Cette action, menée conjointement avec l'UAG Martinique (Responsable : Philippe Joseph) n'est qu'à la moitié de sa réalisation, le partenaire de l'ONF n'ayant pas encore apporté sa contribution à hauteur des engagements prévus.

La mise en forme des données récoltées par l'ONF est terminée (près de 20 000 enregistrements pour 7,5 km de transects). Il est donc important de valoriser et utiliser ce travail. Ainsi, il faut maintenant faire un choix entre (1) trouver une alternative pour essayer d'atteindre les objectifs de cette action (définir les orientations de gestion) mais les délais sont très courts, ou (2) arrêter l'action à ce stade et redistribuer les crédits restants sur d'autres actions. La décision sera prise prochainement par le Directeur régional de Martinique.

Jusqu'à maintenant, les remontées de dépenses ne concernent que l'ONF Martinique pour un montant de 23 000 €. Le budget de cette action ne sera pas atteint dans sa globalité au 3 juillet 2012.

Les perspectives de ce travail sont nombreuses, d'où l'intérêt de valoriser au mieux le conséquent travail de terrain réalisé.

A2 : « délimitation et matérialisation de la forêt marécageuse de Jarry » (Pilote : ONF Guadeloupe - S. Pédurthe)

L'action a connu une médiatisation assez importante, afin de marquer les diverses étapes : remise en état de la forêt, pose de barrières, pose de bornes en bois, bornage... Ce dernier est toujours en cours, ainsi que la pose de barrières au niveau de la voie verte. La communication sera assurée par la pose de panneau d'informations sur la mangrove et la forêt marécageuse. Des vols ayant été causés, les travaux de délimitation sont de nouveau repoussés (délai respecté ?).

Par ailleurs, afin d'assurer une sensibilisation des automobilistes à la protection de la forêt marécageuse, il est envisagé de poser un panneau de type panneau publicitaire (3m x 4m). Ceci devra être discuté avec la ville de Baie-Mahault, afin de respecter la réglementation à ce sujet.

Les dépenses sont de l'ordre de 126 000 € au 30 mars 2012 sur 240 000 € prévus. De nouvelles dépenses en matériel et temps personnel sont à prévoir.

Une interrogation se pose sur l'entretien des canaux et l'impact sur le fonctionnement hydrologique de l'écosystème.

B1 : « synthèse des connaissances scientifiques » (pilote : DEAL 971 - P. Boesch, PB)

cf. document distribué lors du copil et annexé à ce CR

Un rappel est fait : plus de 1 000 références, supports différents (thèses, articles...), sur la Guyane, Martinique et Guadeloupe. Cette action s'est déroulée en partenariat avec le Parc national de la Guadeloupe. La base de données bibliographiques est disponible dans un catalogue en ligne sur le site suivant : documentation.guadeloupe-parcnational.fr. Un lien vers ce site sera mis sur le site Internet de l'opération.

Il est nécessaire d'actualiser la base avec l'ajout de nouvelles références bibliographiques mais aussi de l'étendre à l'échelle de la Caraïbe. C'est pourquoi la DEAL recherche une documentaliste stagiaire pour trois mois (*cf. offre de stage à transmettre*).

Il a été indiqué qu'il serait intéressant d'avoir une interface de recherche trilingue, afin de permettre un accès à l'ensemble des partenaires et utilisateurs de la Caraïbe. Par ailleurs, pour le moment, toutes les références bibliographiques ne sont pas disponibles en format électronique ou papier. L'acquisition de ces documents reste donc à faire (en tenant compte des restrictions potentielles de certaines publications scientifiques). Il a également été précisé que le titre de l'action n'est pas approprié ; un titre est proposé : base de données bibliographiques sur les zones humides littorales de la Caraïbe. A partir de ces documents, une synthèse bibliographique sur cette thématique, à l'échelle de la Caraïbe pourrait être envisagée. Une autre perspective : ajouter les séquences de 5 minutes des films documentaires et les mettre en téléchargement si la base le permet.

Les dépenses engagées par la DEAL sont de 28 000 €. Le reste du budget (environ 4 500 €) est dédié à la rémunération du poste de documentaliste ainsi que l'achat d'un ordinateur, si les délais de l'opération le permettent.

B2v6 : « suivi des limicoles, Guadeloupe et Guyane » (pilote : ONCFS Guyane - D. Laffitte)

David Laffitte rappelle les objectifs de cette étude complète, qui a fait intervenir différents protocoles menés par l'ONCFS et des associations prestataires (MAPA). De nombreux résultats (*cf. diaporama*) ressortent de ces études (baguages, survols aériens, ...) et sont interprétés dans un rapport téléchargeable sur :

- site Internet du GEPOG : <http://www.gepog.org/Activit%C3%A9s-scientifiques/Limicoles>

- site Internet de l'ONCFS : <http://www.oncfs.gouv.fr/Actualites-ru437/Cloture-du-programme-de-suivi-des-limicoles-news1284>

Ce rapport sera également téléchargeable depuis le site Internet de l'opération ZHL.

La vulgarisation des résultats sera à faire sous forme de poster.

Le budget prévisionnel de l'action ne sera pas atteint.

Pause déjeuner

B2v5 : « structure des peuplements de l'avifaune en fonction des différents habitats forestiers des zones humides de Guadeloupe et Martinique » (Pilote : ONF - G. Leblond)

Cette action pilotée par l'ONF a été réalisée par 3 prestataires.

Après l'identification des sites d'étude, la matérialisation des points d'écoute et la description de la végétation, les points d'écoute, les captures et le suivi par radio-tracking ont été réalisés. Les résultats sont présentés sur le diaporama, mais seront analysés plus en détail et interprétés dans le rapport final. Une vulgarisation sous forme de poster serait intéressante. Ce type d'étude serait également à mener sur d'autres habitats, mais pourrait aussi être à la base de travaux de modélisation.

Le budget de cette action sera atteint.

La Ciénaga de Zapata (CNAP - J. A. Hernandez)

J.A. Hernandez fait la présentation de la Ciénaga de Zapata, plus grande zone humide littorale de la Caraïbe insulaire, qui a fait l'objet du film documentaire "les gardiens de Zapata".

cf. diaporama

C4v2 : « kit pédagogique à base de films documentaires » (pilote : BCA - F. Tyrode St Louis)

La réalisation des 5 documentaires bilingues est terminée ainsi que le kit pédagogique. Des exemplaires sont distribués aux participants.

Les films de Guadeloupe et Martinique ont fait l'objet d'avants premières, mais aussi de manifestations à Paris. Les films ont été par ailleurs diffusés sur les chaînes Ushuaia et Voyage. Les médias ont relayé l'information.

4 000 kits seront livrés et seront à distribuer sur les 5 territoires concernés. La diffusion devra s'organiser avec les partenaires sur chaque territoire. Pour cela, un délai complémentaire sera nécessaire.

Le budget de l'action devrait être atteint.

D1 : « Restauration de la forêt marécageuse » (pilote : UAG Guadeloupe, avec ONF - M. Dulormne, D. Imbert)

Il s'agit de proposer des itinéraires techniques pour une restauration de la forêt marécageuse efficace et peu coûteuse. Pour cela, des études de suivi de la croissance des plants de *Pterocarpus* ont été menées in situ et ex situ. In situ, 6 faciès de végétation ont été pris en compte. Plusieurs paramètres sont mesurés (cf. *principaux résultats sur le diaporama*).

Les principales conclusions ont été délivrées : Elles feront l'objet d'un rapport final (disponible en juillet/août) servant de guide de restauration, indiquant les techniques de reboisement et les itinéraires techniques à mettre en oeuvre.

Pour la communication et la diffusion des résultats, il est prévu que l'UAG présente les travaux lors d'un colloque et qu'il rédige des articles scientifiques.

Fin septembre 2011, les dépenses étaient de l'ordre de 98 000 €, alors que le budget de l'action est d'un peu plus de 166 000 €. Le temps personnel UAG reste à intégrer dans les dépenses.

E1v1 : « coordination » (pilote : ONF - S. Pédurthe)

Rappels sur le contenu de l'action : organisation des comités de pilotage, suivi des actions, coordination administrative, suivi financier...

Ce quatrième comité de pilotage accueille le partenaire cubain, le Centre national des aires protégées, mais aussi la Fondation Aguas Vivas (uniquement le 11 mai, suite à des contraintes aériennes). Le partenaire vénézuélien "Inparques" n'a jamais participé aux copils.

Au niveau de la communication, il reste la diffusion des résultats, à travers une actualisation du site Internet, mais aussi l'envoi des différents rapports, la présentation et la diffusion du kit pédagogique.

Les dépenses de cette action avoisinent le budget prévu (120 000€).

En ce qui concerne les versements FEDER (suite aux diverses demandes de paiement) : au total, 5 demandes ont été délivrées, 4 ont fait l'objet de versement (la 5ième est en cours d'instruction). Ainsi, l'avance de 20% comprise, l'opération a reçu 654 000€ de FEDER pour des dépenses étant de 658 000€. La régularisation sera effectuée lors des prochaines demandes de paiement.

Une interrogation se pose sur l'atteinte de l'enveloppe budgétaire prévue initialement.

E3v1 : « site internet » (pilote : ONF - S. Pédurthe)

www.interreg-mangrove-caraibe.org

Le site Internet a été mis en ligne tardivement mais a été récemment agrémenté par une galerie photos, qui sera elle-même à compléter par de nouvelles photos, puisque le budget de cette action n'est pas atteint.

Une actualisation est à faire, en intégrant l'ensemble des résultats (téléchargeables).

Les modules vidéo de 5 minutes seront prochainement disponibles sur le site.

L'actualisation du site sera à faire par l'ONF et pourra présenter les nouveaux projets découlant de l'opération ZHL ou toute autre information relative à cette thématique.

Synthèse

Les principaux points à retenir sont les suivants :

- les 10 actions se sont déroulées, mais il y a un retard pour toutes les actions,
- fin de l'opération : 3 juillet 2012, mais certains budgets prévisionnels ne sont pas atteints et plusieurs actions sont inachevées à la mi-mai 2012
- manque de communication avec les pays caribéens partenaires

Un échange avec Mme Lafleur du STC a permis de lui exposer ces problèmes. L'ensemble des partenaires est d'accord pour solliciter à nouveau un délai complémentaire afin de terminer le projet le 3 janvier 2013, ce qui permettrait d'atteindre les objectifs techniques et financiers du projet.

Rq : Cette demande de délai a été délivrée au STC le 15 mai 2012.

Si ce délai est accordé, il sera nécessaire de revoir l'ensemble des tâches à réaliser et étudier les budgets de ces tâches, afin de solliciter une nouvelle ventilation budgétaire par poste de dépenses.

Perspectives

La continuité des actions peut être envisagée au sein de projets :

- moins ambitieux (pilotage simplifié)
- avec le maintien des partenariats

- avec le développement de nouveaux partenariats suite à la diffusion des résultats
- avec la recherche de nouveaux outils financiers (INTERREG IV Caraïbes – axe 2 Valoriser et protéger le capital environnemental à travers la gestion commune et durable des ressources terrestres, maritimes,...etc., et la prévention des risques – crédits épuisés).

Les pistes de projets sont nombreuses :

- Protection du littoral et renforcement des moyens humains (gardes du littoral)
- Analyse des peuplements de *Pterocarpus officinalis* – comparaison de sites
- Développement de l'éco-tourisme dans ces milieux
- Restauration de mangrove (chantiers expérimentaux de plantations de palétuviers)
- Colloque régional
-

La séance est levée à 17h30.

A 18h30, dans le cadre de la fête de la Nature et de la clôture de ce comité de pilotage, les films "Les gardiens de Zapata" et "Protéger Mochima" ont été diffusés au grand public et aux partenaires à la médiathèque Caraïbe de Basse-Terre. Près de 40 personnes ont participé à cette diffusion.

Le 11 mai matin a été organisée une visite du site de Golconde (action D1) ainsi que la route de la Martingale pour l'action A2.

Fait à Basse Terre, le 30 mai 2012

Rappel : Liste des références bibliographiques cubaines disponibles à la DR ONF Basse Terre :

S. Aguilar, 2010. Areas importantes para la conservacion de las aves en Cuba. CNAP - Editorial Academia, 136 p

CITMA, 2004. Aves del Archipelago de los Canarreos. CITMA, 32p

CNAP, 2003. Flora y vegetacion en las areas protegidas - para ninos y jovenes. CNAP, 15p.

CNAP, 2004. Areas protegidas de Cuba. CNAP, 112 p.

O.H. Garrido y A. Kirkconnell, 2000. Aves de Cuba. Cornell University Press, 271 p.

JL Gerhartz y al., 2007. Metodologia para la elaboracion de planes de manejo en areas protegidas de Cuba. SNAP-CNAP – Editorial Feijoo, 89p.

L. Menendez Carrera y J. M. Guzman Menendez, 2006. Ecosistema de manglar en el Archipelago Cubano. Editorial Academia, 331p.

L. Mugica y al., 2006. Aves acuaticas en los humedales de Cuba. Editorial cientifico tecnica, 193 p.

DVD « la naturaleza secreta de Cuba » (documentaire de 52 minutes)

CD « Cantos de las aves de Cuba »